

# Inbetriebnahme und Einweisungsprotokoll für die Trinkwasseranlage

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Auftraggeber vertreten durch: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer vertreten durch: \_\_\_\_\_

In Anwesenheit der oben erwähnten Personen wurden diese in den Gebrauch der folgenden Anlagenteile  
eingewiesen und diese in Betrieb genommen:

Nr.	Anlagenteil, Apparat	1)	Bemerkung 2)
1	Hausanschluss	c	
2	Hauptabsperrarmatur	c	
3	Rückflussverhinderer	c	
4	Rohrtrenner	c	
5	Filter	c	
6	Druckminderanlage	c	
7	Verteilerleitungen	c	
8	Steigleitungen / Absperrarmaturen	c	
9	Stockwerksleitungen / Absperrarmaturen	c	
10	Steigleitungs-Rohrbelüfter / Tropfwasserleitung	c	
11	Sammelsicherungen / Tropfwasserleitung	c	
12	Entnahmestellen mit Einzelsicherung	c	
13	Warmwasserbereitung / Trinkwassererwärmer	c	
14	Sicherheitsventile / Abblaseleitungen	c	
15	Zirkulationsleitung / Zirkulationspumpe	c	
16	Dosieranlage	c	
17	Enthärtungsanlage	c	
18	Druckerhöhungsanlage	c	
19	Feuerlösch- und Brandschutzanlagen	c	
20	Schwimmbadeinlauf	c	
21	Entnahmearmaturen	c	
22	Verbrauchseinrichtungen	c	
23	Trinkwasserbehälter	c	
24		c	
25		c	
26		c	

1) durchgeführte Einweisung und Inbetriebnahme abhaken    2) für nicht vorhandene Anlagenteile n. v. eintragen

Ergänzende Bemerkungen des Auftraggebers:

Ergänzende Bemerkungen des Auftragnehmers:

**Die Einweisung für den Betrieb der Anlage und Apparate ist erfolgt, die erforderlichen Betriebsunterlagen und vorhandenen Bedienungs- und Wartungsunterlagen gemäß vorab genannter Aufstellung sowie das nachfolgende Merkblatt wurden ausgehändigt. Es wurde darauf hingewiesen, dass trotz sorgfältiger Planung und Ausführung der Installation nur dann Trinkwasser von einwandfreier Beschaffenheit an allen Entnahmestellen vorliegen kann, wenn regelmäßig ein vollständiger Wasseraustausch in allen Bereichen der Installation gewährleistet ist.**

---

(Ort)

(Datum)

---

(Auftraggeber bzw. Vertreter)

(Auftragnehmer bzw. Vertreter)