

Ausbildungsnachweis Nr. 31 Woche vom 01.04. bis 05.04. 96 Ausbildungs-jahr 2

Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Einzelstunden	Gesamtstunden
Montag	Küchenzeile montiert		
	Spüle angeschlossen, Spültischbatterie montiert und angeschlossen.		
	Geschirrspülmaschine eingebaut und angeschlossen Fugen der Küchenplatte mit Silikon verschlossen		8
Dienstag	Deckendurchbruch hergestellt		
	Zu- und Abflußanschlüsse für Wapchtisch, Klosett und Urinal angezeichnet STL-Rohr DN 100 als Falleitung verlegt		7 1/2
Mittwoch	Steigleitungen Warm- und Kaltwasser aus Cu 24x15 verlegt		
	Gestell für Schacht montiert		
	Anschlußleitungen Zu- und Abfluß in Kupferrohr und HT-Rohr verlegt		7 1/2
Donnerstag	Ganzglas-Duschstütze nachjustiert		
	Silikonfugen an Duschstutze und Durchabtrennung erneuert		
	Oberteile am Hausverteiler ausgetauscht Ventilsitze nachgefräst		8
Freitag	Karfreitag		
Samstag			

Wochenstunden **31**

Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>04.04.96</u> Datum <u>Jochen Meiser</u> Unterschrift des Auszubildenden	<u>11.4.96</u> Datum <u>H. K.</u> Unterschrift des Auszubildenden bzw. Ausbilders
---	--

