

Name: Stein Vorname: Markus

Ausbildungsjahr: 3,

lfd. Blatt-Nummer 29

Woche vom 8.2.10 bis 12.2.10

ausgeführte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. überbetr. Unterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
MONTAG Laborumbau Rosenapotheke: Alle Abflussleitungen im Labor und im Keller darunter demontiert Alle Wasserleitungen demontiert Neue Entwässerungsleitungen installiert (HT)		8,0
DIENSTAG Laborumbau Rosenapotheke: Neue Entwässerungsleitungen installiert (HT) Wasserleitungen vom Keller aus zu den Laboranschlüssen montiert Septiktrenner BA im Keller installiert		9,0
MITTWOCH Laborumbau Rosenapotheke: Labormöbel: Abwasser- und Wasseranschlüsse hergestellt Septiktrenner BA auf Funktion überprüft. Bausstelle abgeräumt, restl. Material zum Lager gebracht und wegsortiert	6,5 2,0	8,5
DONNERSTAG Berufsschule: Nennweitenbestimmung von Wasserleitungen / Baustellenzeitplan Lagersystematik und Lagerbestand, Umschlaggeschwindigkeit		6,5
FREITAG Abflussverstopfung Grundleitung beseitigt Ausbildungsnachweis und Fachbericht geschrieben	4,0 1,5	5,5
SAMSTAG		
Wochenstunden		37,5
Bemerkungen:		
<u>12.02.10</u>  ausbildender Meister Datum	<u>12.2.10</u> <u>Stein</u> Auszubildender Datum	<u>18.02.2010</u> <u>Ritter</u> Berufsschule Datum

