

Ausbildungsnachweis Nr. 35		Woche vom 29.04. bis 05.05. 96	Ausbildungs- jahr 2
Tage	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Einzel- Stunden	Gesamt- Stunden
Montag	Waschtisch, Badewanne, Toilettenschüssel, Durchlauferhitzer und Armaturen ausgebaut		
	Gas-, Wasser- und Abwasseranschlüsse mit Stopfen verschlossen		8
Dienstag	Verwandinstallationsgestell vorbereitet		
	Fallrohr- und Abwasseranschlussleitung in SML-Rohr verlegt		8
Mittwoch	Feiertag		
Donnerstag	VWI-Gestell montiert		
	Trinkwasserleitung, warm und kalt, in Kupferrohr 15x1,0 und 15x1,0 verlegt und weich gelötet		
Freitag	Anschlüsse mit Baustopfen verschlossen		
	Rohrleitung gedämmt		8
Samstag	VWI-Gestell beplankt		
	Trinkwasserleitung gespült		
	Ausbildungsnachweis ausgefüllt		6
			Wocherstunden 30
Besondere Bemerkungen			
Auszubildender		Ausbildender bzw. Ausbilder	
Für die Richtigkeit			
3.5.96 <i>Jolien Muster</i> Datum Unterschrift des Auszubildenden		28.5.96 <i>Frank Runge</i> Datum Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders	

SML-Rohrverbindung mit Spannschelle

Arbeitsschritte:

- Rechtwinkligkeit der zu verbindenden Rohrenden prüfen
- Spannschelle bis zum Anschlag des Distanzringes auf das Ende des einen Rohrendes schieben
- Ende des zu verbindenden Rohres in Spannschelle bis Anschlag einschieben
- Spannschraube fest anziehen
- Rohrverbindungen nach Fertigstellung des Leitungsstranges auf Dichtigkeit prüfen

Material:

- SML-Gußstahlrohre
- SML-Spannschelle (akortapid)

Werkzeuge:

- (Rohrtrenner)
- Steckschlüssel für Innensechskant