

Ausbildungsnachweis Nr. 21 Woche vom 26.1. bis 30.1. 1998 Ausbildungs-jahr 3

Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Stunden	Gesamtstunden
Montag	Heizöltank aufgestellt		
	Öltankfüll- und -Entlüftungsleitung installiert		
			7
Dienstag	Heizungsleitungen aus Kupferrohr 18 x 1 verlegt und Verbindungen verpresst		
	Leitungsanlage auf 8 bar geprüft Heizkessel und Warmwasserspeicher in Keller transportiert		7
Mittwoch	Heizkessel und Ww-Speicher aufgestellt		
	Vor- und Rücklaufleitungen sowie Wasserzu- und ablaufleitungen angeschlossen Kessel und Speicher bekleidet Regelung angeschlossen		7
Donnerstag	Deckendurchgänge für Vor- und Rücklaufleitungen gebohrt		
	Vor- und Rücklaufleitungen in Kupferrohr 18 x 1 verlegt Verstellbare Halter für Plattenheizkörper befestigt		7
Freitag	Plattenheizkörper gesetzt und ausgerichtet		
	Vor- und Rücklauf angeschlossen Baustelle aufgeräumt Ausbildungsnachweis ausgefüllt		7
Samstag			
Wochenstunden			35

Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>30.1.98</u> Datum <u>E. Pabudaw</u> Unterschrift des Auszubildenden	<u>3.02.98</u> Datum <u>S. Mattenauer</u> Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders
---	--

Installation einer Öltank-Entlüftungsleitung

<u>Arbeitsschritte:</u>	<u>Material:</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Tankanschlußstück in Tankanschlußstutzen dicht einschrauben - Wanddurchführung bohren - Rohrschelle für Entlüftungssteigleitung setzen - Rohrteile zuschneiden, entgraten - Dichtungskammer der Rohrmuffen mit Kleber bestreichen - Dichtungen in Dichtungskammern einsprengen - Dichtungen innen und Rohr- sowie Formstückenden außen mit Kleber bestreichen - Leitungsteile zusammenstecken, dabei Rohr- und Formstückenden bis zum Muffengrund schieben - Sicherheitsdunsthut einbauen - Steigleitung in Rohrschelle befähigen - Wanddurchbruch verschließen 	<ul style="list-style-type: none"> - Loro-X Rohr, NW40 - Loro-X Winkelbogen zur Wanddurchführung, NW40 - Loro-X Winkelbögen 90°, NW40 - Loro-X Tankanschlußstück NW40, mit Außengewinde 2" - Sicherheitsdunsthut - Dichtelemente, NW40 - Rohrschelle NW40 mit Schlagstift l=80 - Loro-X Kleber
	<u>Werkzeug:</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - Rohrzange - Rohrabschneider - Schlagbohrmaschine mit Hartmetallsteinbohrer - Handhammer, 500g - Schraubendreher - Pinsel für Kleber