

..... **BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR** .....

| Ausbildungsnachweis Nr. 46   |  | Woche vom 03.               | bis 07.08.1998   | Ausbildungs-<br>jahr 2 |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|
| Tag                          | Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.                                      | Einzel-<br>stunden          | Gesamt-<br>stunden   |                        |
| Montag                       | Kupferrinnen bei Großhändler geholt und zur Baustelle gebracht                             |                             |  |                        |
|                              | Baustelle eingerichtet   |                             |  |                        |
|                              | Dach aufgedeckt  |                             |  |                        |
|                              | Alte Rinnen demontiert   |                             |  | 7½                     |
| Dienstag                     | Alte Rinneenträger demontiert  |                             |  |                        |
|                              | Neue Rinneenträger gebogen und angebracht<br>Rinne eingelegt, Böden und Stützen eingelötet |                             |  | 7½                     |
| Mittwoch                     | Einlaufbleche abgekantet und angebracht  |                             |  |                        |
|                              | Blitzableiter angeschlossen  |                             |  |                        |
|                              | Dach wieder eingedeckt   |                             |  |                        |
|                              | Baustelle aufgeräumt   |                             |  | 7                      |
| Donnerstag                   | Innenliegende Fallrohre gegen schallgedämmte Kunststoffrohre (Uponal-dB) ausgetauscht      |                             |  |                        |
|                              | Kaminverwahrung ausgemessen  |                             |  | 7                      |
| Freitag                      | Kaminverwahrung zugeschnitten und abgebogen  |                             |  |                        |
|                              | Werkstatt und Lager aufgeräumt<br>Ausbildungsnachweis                                      |                             |  | 6                      |
| Samstag                      |  |                             |  |                        |
|                              |  |                             |  | Wochenstunden 35       |
| <b>Besondere Bemerkungen</b> |  |                             |  |                        |
| Auszubildender               |  | Ausbildender bzw. Ausbilder |  |                        |
|                              |  |                             |  |                        |
| <b>Für die Richtigkeit</b>   |  |                             |  |                        |
| 07.08.98<br>Datum            | <i>Jochen Muster</i><br>Unterschrift des Auszubildenden                                    | 28.8.98<br>Datum            | <i>Kosten Hiele</i><br>Unterschrift des Auszubildenden bzw. Ausbilders |                        |

..... **BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR** .....

Abwasserleitungsverbindung (Upopal-dB) mit Aufsteckmuffe

| <u>Arbeitsschritte:</u>  | <u>Material:</u>   |
|--|--|
| - muffenloses Rohr auf erforderliche Länge kürzen  | - muffenlose Rohre, Upopal-dB, DN 100  |
| - Rohrende anfasen (15°)   | - Aufsteckmuffen mit Dichtmanschette und Lippen-dichtring, Upopal-dB, DN 100 |
| - Rohrende reinigen  | - Formstücke, Upopal-dB, DN 100  |
| - Lage und Unversehrtheit des Lippendichttringes in der Aufsteckmuffe prüfen                 | - Gleitmittel  |
| - Dichtmanschette auf angefasstes Rohrende schieben  | - Schraubrohrschellen mit Gummieinlage, DN 100                               |
| - Gleitmittel auf Manschette und in Manschettenkammer streichen                              | - Stockschrauben und Kunststoffdübel   |
| - Aufsteckmuffe mit der Manschettenkammerseite bis zum Anschlag über die Manschette schieben | <u>Werkzeug:</u>   |
| - einwandfreien Sitz der Manschette überprüfen   | - Gliedermaßstab   |
| - Gleitmittel auf Spitzrohrende auftragen  | - Markierer  |
| - Rohr in Formstückmuffe stecken   | - Kunststoffsäge   |
| - Rohr befestigen (Festschelle über der Muffe)   | - Kunststoffraspel oder Anfaswerkzeug  |
|  | - Putzlampen   |
|  | - Schlagbohrmaschine mit Hartmetallbohrern                                   |