

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Auftraggeber vertreten durch: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer vertreten durch: \_\_\_\_\_

Max. Betriebsdruck in mbar: \_\_\_\_\_

Die Gasleitung wurde  als Gesamtleitung  in \_\_\_\_\_ Teilabschnitten geprüft

Prüfmedium  Luft  Stickstoff  .....

Alle Leitungen sind mit metallenen Stopfen, Kappen, Steckscheiben oder Blindflanschen verschlossen.

### Gasinstallation $\leq$ 100 mbar (Niederdruck)

#### 1. Belastungsprüfung

##### 1.1 Armaturen

- ausgebaut
- eingebaut (Nenndruck  $\geq$  Prüfdruck)

##### 1.2 Prüfdruck 1 bar

##### 1.3 Prüfzeit 10 Minuten

##### 1.4 Prüfdruck während der Prüfzeit nicht gefallen

#### 2. Dichtheitsprüfung

##### 2.1 Die Armaturen sind eingebaut.

##### 2.2 Prüfdruck 150 mbar

##### 2.3 Prüfzeit nach Tabelle

##### 2.4 Prüfdruck während der Prüfzeit nicht gefallen

##### 2.5 Die Anlage ist dicht.

Leitungsvolumen		Anpassungszeit	mind. Prüfdauer
<input type="checkbox"/>	< 100 l	10 min	10 min
<input type="checkbox"/>	$\geq$ 100 l < 200 l	30 min	20 min
<input type="checkbox"/>	$\geq$ 200 l	60 min	30 min

### Gasinstallation $>$ 100 mbar $\leq$ 1 bar (Mitteldruck)

#### 1. Kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfung

##### 1.1 Armaturen sind eingebaut (Nenndruck $\geq$ Prüfdruck)

##### 1.2 Prüfdruck 3 bar

##### 1.3 Temperatenausgleich ca. 3 Stunden

##### 1.4 Prüfzeit $\geq$ 2 Stunden

##### 1.5 Prüfdruck während der Prüfzeit nicht gefallen

##### 1.6 Die Anlage ist dicht.

Ort/Datum

Firmenstempel/Unterschrift des Prüfers

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Auftraggeber vertreten durch: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer vertreten durch: \_\_\_\_\_

Folgende Anlagenteile wurden in Betrieb genommen:

Nr.	Anlagenteil, Apparat <sup>1)</sup>	Bemerkungen
1	Anlagen des Netzbetreibers	
2	Rohrleitungen einschließlich der Verbindungen	
3	Absperreinrichtungen	
4	Gasgeräte (Wärmeerzeuger und Trinkwassererwärmer)	
5	Gasherd, Gaswäschetrockner u. a. Gas-Haushaltskleingeräte	
6	Abgasabführung (Anschlüsse und Verbindungen)	
7	Verbrennungsluftversorgung	
8	Kondenswasserableitung	
9	Sonstige	

1) Nichtzutreffendes ist zu streichen; Fehlendes ist zu ergänzen.

Ergänzende Bemerkungen des Auftraggebers/Betreibers:

Ergänzende Bemerkungen des Auftragnehmers/Vertragsinstallationsunternehmens:

Die Einweisung über den Betrieb der Anlage ist erfolgt, die erforderlichen Betriebsunterlagen, Bedienungsanleitungen und Hinweise für Instandhaltungsmaßnahmen wurden vollständig ausgehändigt.

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
(Auftraggeber bzw. Vertreter)

\_\_\_\_\_  
(Auftragnehmer bzw. Vertreter)