

Name: Hofmeister Vorname: Jaqueline
 Ausbildungsjahr: 2
 lfd. Blatt-Nummer 102 Woche vom 14.07.2014 bis 18.07.2014

ausgeführte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. überbetr. Unterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
MONTAG		
Baustelle: (L&A)		
- Lüftungskanäle montiert	8	
		8
DIENSTAG		
Baustelle: (L&A)		
- Pusslängen zugeschnitten	2	
- Lüftungskanäle montiert	5	
- Baustelle aufgeräumt	1	
		8
MITTWOCH		
Baustelle: (L&A)		
- Lüftungskanäle montiert	6	
- Wetterschutzgitter montiert	2	
		8
DONNERSTAG		
Baustelle: (L&A)		
- LKW abgeladen	2	
- Schalldämpfer montiert	1	
- Lüftungskanäle montiert	5	
		8
FREITAG		
Baustelle: (L&A)		
- Lüftungskanäle montiert	4	
- Baustelle gefegt	2	
		6
SAMSTAG		
Wochenstunden		38
Bemerkungen:		

<u>24/07/14 [Signature]</u> ausbildender Meister Datum	<u>Jaqueline [Signature]</u> 13.07.14 Auszubildender Datum	_____ Berufsschule Datum
--	---	--------------------------------

Montage eines Wetterschutzgitters

Material / Werkzeug: Bohrmaschine, Befestigungsmaterial, Ratschenkasten, Leiter / Gerüst, Wasserwaage, Auffangeinrichtung für Bohrstaub, Wetterschutzgitter

- Arbeitsablauf:
- ① Leiter / Gerüst standsicher aufstellen, u. U. Verkehrswege absichern
 - ② Gitter auf den passend montierten Lüftungskanal aufchieben
 - ③ Ausrichtung mit der Wasserwaage kontrollieren
 - ④ Befestigungslöcher anzeichnen
 - ⑤ Gitter entfernen, Löcher bohren und Dübel hineinstecken (Bohrstaub auffangen, um die Fassade nicht zu verschmutzen)
 - ⑥ Wetterschutzgitter wieder einsetzen, ausrichten und festschrauben

